



**PODER EXECUTIVO DE BALNEÁRIO PINHAL**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**  
**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**

CRONOGRAMA FINANCEIRO DE EXECUÇÃO											A 2
PREFEITURA: Balneário Pinhal/RS											FOLHA Nº 07
PROJETO: Terraplanagem, microdrenagem pluvial, pavimentação em pedra irregular e rede elétrica – Distrito Industrial – 1ª fase											
ITEM	APLICAÇÕES	INCIDÊNCIA	VALORES ORÇADOS	JÁ REALIZADO	A REALIZAR	REALIZAÇÃO MENSAL					
						I	II	III	IV	V	VI
1	TERRAPLANAGEM	36,23 %	355.190,07		355.190,07	124.316,00	159.836,00	71.038,07	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX
2	PAVIMENTAÇÃO – PISTA	28,54 %	279.777,16		279.777,16	XXXXXXX	27.977,00	111.910,00	83.933,00	55.957,16	XXXXXXX
3	PAVIMENTAÇÃO - CICLOVIA	5,58 %	54.716,73		54.716,73	XXXXXXX	5.471,00	16.414,00	27.358,00	5.473,73	XXXXXXX
4	REPERFILAGEM CBUQ	2,37 %	23.183,72		23.183,72	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX	23.183,72
5	MICRODRENAGEM	13,27 %	130.151,36		130.151,36	6.790,00	25.970,00	51.940,00	38.955,00	6.496,36	XXXXXXX
6	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	14,01 %	137.385,02		137.385,02	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX	68.692,51	68.692,51
TOTAL		100,00 %	980.404,06		980.404,06	131.106,00	219.254,00	251.302,07	150.246,00	136.619,76	91.876,23
DATA-BASE: JULHO/2011		RESPONSÁVEL TÉCNICO:			VISTO DA ADMINISTRAÇÃO:					DATA: 25/06/2012	