

**PREFEITURA MUNICIPAL BALNEÁRIO PINHAL**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**  
Obra: URBANIZAÇÃO DO ASSENTAMENTO DA 10  
End.: Distrito Túnel Verde

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

ITEM	SERVIÇOS DA INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO	%	SERVIÇOS A EXECUTAR									
					30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		TOTAL	
					%	TOT (\$)	%	TOT (\$)	%	TOT (\$)	%	TOT (\$)	%	TOT (\$)
1	INSTAL. PROVISÓRIAS	R\$4.887,66	0,87%	100%	R\$	4.887,66	0%	R\$	-	0%	R\$	-	100%	4.887,66
2	SINALIZAÇÃO DA OBRA	R\$221,82	0,04%	100%	R\$	221,82	0%	R\$	-	0%	R\$	-	100%	221,82
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$30.012,89	5,37%	40%	R\$	12.005,16	20%	R\$	6.002,58	20%	R\$	6.002,58	100%	30.012,89
4	MEIO FIO	R\$54.236,37	9,70%	20%	R\$	10.847,27	40%	R\$	21.694,55	40%	R\$	-	100%	54.236,37
5	DRENAGEM	R\$74.272,37	13,29%	25%	R\$	18.568,09	25%	R\$	18.568,09	25%	R\$	18.568,09	100%	74.272,37
6	PAVIMENTAÇÃO	R\$376.154,21	67,29%	10%	R\$	37.615,42	40%	R\$	150.461,68	40%	R\$	150.461,68	100%	376.154,21
7	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$3.257,98	0,58%	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	3.257,98	100%	3.257,98
8	LIMPEZA FINAL	R\$10.825,88	1,94%	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	10.825,88	100%	10.825,88
9	CONTRAPARTIDA FÍSICA DA MUNICIPALIDADE	R\$5.152,00	0,92%	100%	R\$	5.152,00	0%	R\$	-	0%	R\$	-	100%	5.152,00
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 559.021,18</b>	<b>100,00%</b>	<b>15,97%</b>	<b>R\$</b>	<b>89.297,42</b>	<b>35,19%</b>	<b>R\$</b>	<b>196.726,90</b>	<b>35,19%</b>	<b>R\$</b>	<b>196.726,90</b>	<b>13,64%</b>	<b>R\$ 559.021,18</b>
		Totais Acumulados				15,97%	R\$ 89.297,42	51,17%	R\$ 286.024,33	86,36%	R\$ 482.751,23	100,00%	R\$ 559.021,18	100%

ITEM	SERVIÇOS DAS UNIDADES HABITACIONAIS (x 10 unidades)	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO	%	SERVIÇOS A EXECUTAR									
					30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		TOTAL	
					%	TOT (\$)	%	TOT (\$)	%	TOT (\$)	%	TOT (\$)	%	TOT (\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$884,00	0,23%	100%	R\$	884,00	0%	R\$	-	0%	R\$	-	100%	884,00
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$4.461,70	1,14%	100%	R\$	4.461,70	0%	R\$	-	0%	R\$	-	100%	4.461,70
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	R\$76.166,29	19,42%	80%	R\$	60.933,03	20%	R\$	15.233,26	0%	R\$	-	100%	76.166,29
4	PAREDES	R\$46.978,30	11,98%	40%	R\$	18.791,32	40%	R\$	18.791,32	20%	R\$	9.395,66	100%	46.978,30
5	COBERTURA	R\$39.236,99	10,00%	0%	R\$	-	30%	R\$	11.771,10	40%	R\$	15.694,80	100%	39.236,99
6	ESQUADRIAS	R\$39.035,82	9,95%	0%	R\$	-	0%	R\$	-	30%	R\$	11.710,75	100%	39.035,82
7	INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	R\$32.681,90	8,33%	10%	R\$	3.268,19	40%	R\$	13.072,76	40%	R\$	13.072,76	100%	32.681,90
8	INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS	R\$23.072,50	5,88%	40%	R\$	9.229,00	20%	R\$	4.614,50	20%	R\$	4.614,50	100%	23.072,50
9	IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO	R\$1.166,62	0,30%	80%	R\$	933,30	20%	R\$	233,32	0%	R\$	-	100%	1.166,62
10	REVESTIMENTOS	R\$63.202,10	16,11%	0%	R\$	-	20%	R\$	12.640,42	40%	R\$	25.280,84	100%	63.202,10
11	PISOS	R\$16.725,00	4,26%	0%	R\$	-	30%	R\$	5.017,50	50%	R\$	8.362,50	100%	16.725,00
12	PINTURA	R\$22.342,87	5,70%	0%	R\$	-	0%	R\$	-	30%	R\$	6.702,86	100%	22.342,87
13	LIMPEZA	R\$548,00	0,14%	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	548,00	100%	548,00
14	SERVIÇOS EXTRAS - COMPOSIÇÕES E PREÇO DE MERCADO	R\$10.333,94	2,63%	0%	R\$	-	30%	R\$	3.100,18	30%	R\$	3.100,18	100%	10.333,94
15	15.1.1 Regularização Fundiária	R\$7.200,00	1,84%	25%	R\$	1.800,00	25%	R\$	1.800,00	25%	R\$	1.800,00	100%	7.200,00
15	15.1.2 Trabalho Técnico Social	R\$8.264,63	2,11%	63,57%	R\$	5.254,21	12,95%	R\$	1.070,07	14,00%	R\$	1.157,14	100%	8.264,63
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 392.300,66</b>	<b>100,00%</b>	<b>26,91%</b>	<b>R\$</b>	<b>105.554,75</b>	<b>22,26%</b>	<b>R\$</b>	<b>87.344,43</b>	<b>25,72%</b>	<b>R\$</b>	<b>100.891,99</b>	<b>25,11%</b>	<b>R\$ 392.300,66</b>
		Totais Acumulados				26,91%	R\$ 105.554,75	49,17%	R\$ 192.899,18	74,89%	R\$ 293.791,16	100,00%	R\$ 392.300,66	100%

ITEM	SERVIÇOS DA QUADRA POLIESPORTIVA	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO	%	SERVIÇOS A EXECUTAR									
					30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		TOTAL	
					%	TOT (\$)	%	TOT (\$)	%	TOT (\$)	%	TOT (\$)	%	TOT (\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$529,51	0,41%	100%	R\$	529,51	0%	R\$	-	0%	R\$	-	100%	529,51
2	SERVIÇOS TÉCNICOS	R\$2.552,99	1,98%	100%	R\$	2.552,99	0%	R\$	-	0%	R\$	-	100%	2.552,99
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	R\$3.434,39	2,66%	100%	R\$	3.434,39	0%	R\$	-	0%	R\$	-	100%	3.434,39
4	IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO	R\$2.492,00	1,93%	80%	R\$	1.993,60	20%	R\$	498,40	0%	R\$	-	100%	2.492,00
5	PISO	R\$50.641,07	39,26%	0%	R\$	-	50%	R\$	25.320,54	50%	R\$	25.320,54	100%	50.641,07
6	PINTURA	R\$4.312,00	3,34%	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	4.312,00	100%	4.312,00
7	URBANIZAÇÃO	R\$65.031,47	50,41%	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	65.031,47	100%	65.031,47
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 128.993,43</b>	<b>100,00%</b>	<b>6,60%</b>	<b>R\$</b>	<b>8.510,49</b>	<b>20,02%</b>	<b>R\$</b>	<b>25.818,94</b>	<b>19,63%</b>	<b>R\$</b>	<b>25.320,54</b>	<b>53,76%</b>	<b>R\$ 128.993,43</b>
		Totais Acumulados				6,60%	R\$ 8.510,49	26,61%	R\$ 34.329,43	46,24%	R\$ 59.649,96	100,00%	R\$ 128.993,43	100%

TOTAL GERAL	VALOR DOS TOTAL DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO	%	SERVIÇOS A EXECUTAR									
				30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		TOTAL	
				%	TOT (\$)	%	TOT (\$)	%	TOT (\$)	%	TOT (\$)	%	TOT (\$)
	<b>R\$ 1.080.315,27</b>	<b>100,00%</b>		<b>18,82%</b>	<b>R\$ 203.362,66</b>	<b>28,69%</b>	<b>R\$ 309.890,27</b>	<b>29,89%</b>	<b>R\$ 322.939,42</b>	<b>22,60%</b>	<b>R\$ 244.122,92</b>	<b>100%</b>	<b>1.080.315,27</b>
		Totais Acumulados			18,82%	R\$ 203.362,66	47,51%	R\$ 513.252,93	77,40%	R\$ 836.192,35	100,00%	R\$ 1.080.315,27	100%