

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL BALNEÁRIO PINHAL
EMPREENHIMENTO: PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	SERVIÇOS A EXECUTAR									
				30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		TOTAL	
				SIMPL.%	TOT (\$)	SIMPL.%	TOT (\$)	SIMPL.%	TOT (\$)	SIMPL.%	TOT (\$)	SIMPL.%	TOT (\$)
1	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	18.693,18	1,56	100,00	18.693,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	18.693,18
2	SERVICOS PRELIMINARES	25.378,40	2,12	100,00	25.378,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	25.378,40
3	SERVIÇOS TÉCNICOS	12.900,00	1,08	100,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	12.900,00
4	MOVIMENTO DE TERRA	70.624,23	5,89	70,00	49.436,96	30,00	21187,27	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	70.624,23
5	REDE DE COLETA PLUVIAL	78.878,90	6,58	50,00	39.439,45	50,00	39439,45	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	78.878,90
6	MEIO FIO	164.604,00	13,73	30,00	49.381,20	50,00	82302,00	20,00	32920,80	0,00	0,00	100,00	164.604,00
7	PAVIMENTAÇÃO DA VIA	508.609,36	42,44	20,00	101.721,87	30,00	152582,81	30,00	152582,81	20,00	101721,87	100,00	508.609,36
8	SARGETA	87.410,40	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	34964,16	60,00	52446,24	100,00	87.410,40
9	PASSEIO PÚBLICO	219.549,75	18,32	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	87819,90	60,00	131729,85	100,00	219.549,75
10	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	11.810,76	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	11810,76	100,00	11.810,76
	TOTAL	1.198.458,98	100,00	24,78	296.951,06	24,66	295.511,53	25,72	308.287,67	24,84	297.708,72	100,00	1.198.458,98

Balneário Pinhal, 03 de maio de 2012.

RAUL DARIVA MAGGI
Eng. Civil - CREA RS172453