

PREFEITURA MUNICIPAL BALNEÁRIO PINHAL

Folha 01

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Obra: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ETAPA 2

End.: Alameda Renê Luiz Horn esquina Rua Guido Valente- Balneário Pinhal/RS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS	PESO %	SERVIÇOS A EXECUTAR					
				15 DIAS		30 DIAS		45 DIAS	
				SIMPL.%	TOT (\$)	SIMPL.%	TOT (\$)	SIMPL.%	TOT (\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$10.920,00	2,34	100,00	10.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GRAUTEAMENTO	R\$720,00	0,15	100,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	COBERTURA	R\$44.064,00	9,43	50,00	22.032,00	50,00	22.032,00	0,00	0,00
4	IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO	R\$49.500,00	10,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ALVENARIAS	R\$13.746,00	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONIA E LÓGICA	R\$13.176,00	2,82	20,00	2.635,20	40,00	5.270,40	40,00	5.270,40
7	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	R\$18.891,60	4,04	0,00	0,00	30,00	5.667,48	30,00	5.667,48
8	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	R\$108.873,60	23,30	10,00	10.887,36	10,00	10.887,36	10,00	10.887,36
9	CONTRAPISO	R\$52.776,00	11,30	10,00	5.277,60	10,00	5.277,60	10,00	5.277,60
10	ESCADARIA	R\$3.540,00	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1.770,00
11	PISOS, AZULEJOS, SOLEIRAS E PINGADEIRAS	R\$143.436,00	30,70	0,00	0,00	10,00	14.343,60	10,00	14.343,60
12	LIMPEZA GERAL	R\$7.560,00	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO DIRETO		R\$ 467.203,20	100,00	11,23	52.472,16	13,59	63.478,44	9,25	43.216,44
ACUMULADO		R\$ 467.203,20	100,00	11,23	52.472,16	24,82	115.950,60	34,07	159.167,04
TOTAL GERAL		R\$ 467.203,20	100,00	11,23%	R\$ 52.472,16	13,59%	R\$ 63.478,44	9,25%	R\$ 43.216,44

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

SERVIÇOS A EXECUTAR											
60 DIAS		75 DIAS		90 DIAS		105 DIAS		120 DIAS		TOTAL	
SIMPL.%	TOT (\$)	SIMPL.%	TOT (\$)	SIMPL.%	TOT (\$)	SIMPL.%	TOT (\$)	SIMPL.%	TOT (\$)	SIMPL.%	TOT (\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10.920,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	720,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	44.064,00
20,00	9.900,00	20,00	9.900,00	20,00	9.900,00	20,00	9.900,00	20,00	9.900,00	100,00	49.500,00
0,00	0,00	50,00	6.873,00	50,00	6.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	13.746,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	13.176,00
40,00	7.556,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	18.891,60
10,00	10.887,36	10,00	10.887,36	10,00	10.887,36	20,00	21.774,72	20,00	21.774,72	100,00	108.873,60
10,00	5.277,60	10,00	5.277,60	10,00	5.277,60	20,00	10.555,20	20,00	10.555,20	100,00	52.776,00
50,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3.540,00
10,00	14.343,60	10,00	14.343,60	20,00	28.687,20	20,00	28.687,20	20,00	28.687,20	100,00	143.436,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	7.560,00	100,00	7.560,00
10,65	49.735,20	10,12	47.281,56	13,19	61.625,16	15,18	70.917,12	16,80	78.477,12	100,00	467.203,20
44,71	208.902,24	54,83	256.183,80	68,02	317.808,96	83,20	388.726,08	100,00	467.203,20	100,00	467.203,20
10,65%	R\$ 49.735,20	10,12%	R\$ 47.281,56	13,19%	R\$ 61.625,16	15,18%	R\$ 70.917,12	16,80%	R\$ 78.477,12	100,00	R\$ 467.203,20

Balneário Pinhal, 1 de novembro de 2011.

RAUL DARIVA MAGGI
Eng. Civil - CREA RS172453