



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO		
1041432-03	Ministério das Cidades	Planejamento Urbano	Pavimentação/Empreitada Global	Pavimentação Asfáltica no Município de Balneário Pinhal		
PROPONENTE / TOMADOR		MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO		
Município de Balneário Pinhal		Balneário Pinhal - RS	Rua Dilcemar do Nascimento Pinheiro	Capeamento Asfáltico em C.B.U.Q. sobre paralelepípedos		
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3
set-18	Sim	Porto Alegre / RS	Capeamento Asfáltico em C.B.U.Q. sobre paralelepípedos	26.85%		

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 15/01/19	Parcela 1 fev/19	Parcela 2 mar/19	Parcela 3 abr/19	Parcela 4 mai/19	Parcela 5 jun/19	Parcela 6 jul/19	Parcela 7 ago/19
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		308.921,95	Parcela (%) 17,94% Parcela (R\$) 55.405,49 Acumulado (%) 17,94% Acumulado (R\$) 55.405,49	17,94% 55.405,49	39,85% 123.118,90	42,21% 130.397,56				
1.	SERVIÇOS INICIAIS	930,01	Parcela (%) 100,00% Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 930,01	100,00% 100,00% 930,01						
2.	CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM C.B.U.Q.	240.674,71	Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	0,00% 0,00% 0,00	50,00% 50,00% 120.337,36	50,00% 100,00% 240.674,71				
3.	DRENAGEM PLUVIAL	54.475,48	Parcela (%) 100,00% Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 54.475,48	100,00% 100,00% 54.475,48						
4.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	5.945,86	Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 5.945,86				
5.	ACESSIBILIDADE (RAMPAS PNE)	1.332,82	Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 1.332,82				
6.	CONTROLE DE QUALIDADE	5.563,07	Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	0,00% 0,00% 0,00	50,00% 50,00% 2.781,54	50,00% 100,00% 5.563,07				

Local

09 de abril de 2019

Data

Nome: Vinicius Dutra Flores

Título: Engenheiro Civil

CREA/CAU SC:118.742-1

ART/RRT: 9947333



CFF - Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1041432-03	GESTOR Ministério das Cidades	PROGRAMA Planejamento Urbano	AÇÃO Pavimentação
PROPONENTE / TOMADOR Município de Balneário Pinhal		MUNICÍPIO / UF Balneário Pinhal - RS	
DATA BASE set-18	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE Capeamento Asfáltico em C.B.U.Q. s/c
		BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 15/01/19	Parcela 8 set/19
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		308.921,95	Parcela (%) Parcela (R\$) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	
1.	SERVIÇOS INICIAIS	930,01	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	
2.	CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM C.B.U.Q.	240.674,71	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	
3.	DRENAGEM PLUVIAL	54.475,48	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	
4.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	5.945,86	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	
5.	ACESSIBILIDADE (RAMPAS PNE)	1.332,82	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	
6.	CONTROLE DE QUALIDADE	5.563,07	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	

Local

09 de abril de 2019

Data