



PODER EXECUTIVO DE BALNEÁRIO PINHAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| | | | | | |
|--|----------------------|--|--|------------------------------|--|
| PROPONENTE / TOMADOR Município de Balneário Pinhal | | MUNICÍPIO / UF Balneário Pinhal/RS | | LOCALIDADE / ENDEREÇO | |
| DATA BASE out-21 | DESON. Sim | LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS | DESCRIÇÃO DO LOTE AMPLIAÇÃO DA EMEI PEIXINHO | | |

| Item | Descrição das Metas / Macrosserviços | Valores Totais (R\$) | Início de Obra 01/02/22 | Parcela 1 mar/22 | Parcela 2 abr/22 | Parcela 3 mai/22 |
|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|--|--|---|------------------|
| CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE | | 64.933,66 | Parcela (%) Parcela (R\$) Acumulado (%) Acumulado (R\$) | 44,56% 28.934,16 44,56% 28.934,16 | 55,44% 35.999,50 100,00% 64.933,66 | |
| 1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3.451,65 | Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$) | 100,00% 100,00% 3.451,65 | | |
| 2. | FUNDAÇÃO | 5.745,52 | Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$) | 100,00% 100,00% 5.745,52 | | |
| 3. | IMPERMEABILIZAÇÃO | 583,00 | Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$) | 100,00% 100,00% 583,00 | | |
| 4. | SUPRAESTRUTURA | 4.180,00 | Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$) | 100,00% 100,00% 4.180,00 | | |
| 5. | PAREDES | 6.017,88 | Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$) | 100,00% 100,00% 6.017,88 | | |
| 6. | REVESTIMENTOS | 4.534,40 | Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$) | 60,00% 60,00% 2.720,64 | 40,00% 100,00% 4.534,40 | |
| 7. | PISO | 10.088,39 | Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$) | 40,00% 40,00% 4.035,36 | 60,00% 100,00% 10.088,39 | |
| 8. | TELHADO | 11.000,56 | Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$) | 20,00% 20,00% 2.200,11 | 80,00% 100,00% 11.000,56 | |
| 9. | FORRO | 3.100,23 | Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$) | 0,00% 0,00% 0,00 | 100,00% 100,00% 3.100,23 | |
| 10. | ESQUADRIAS | 9.887,85 | Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$) | 0,00% 0,00% 0,00 | 100,00% 100,00% 9.887,85 | |
| 11. | PINTURA | 2.382,90 | Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$) | 0,00% 0,00% 0,00 | 100,00% 100,00% 2.382,90 | |
| 12. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 3.495,97 | Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$) | 0,00% 0,00% 0,00 | 100,00% 100,00% 3.495,97 | |
| 13. | SERVIÇOS FINAIS | 465,31 | Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$) | 0,00% 0,00% 0,00 | 100,00% 100,00% 465,31 | |

Local

05 de janeiro de 2022

Data

Nome: Raul Dariva Maggi

Título: Engenheiro Civil

CREA/CAU RS172453

ART/RRT: