



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO				
				GARAGEM DE VEÍCULOS DA SMEC				
PROPONENTE / TOMADOR		MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
Município de Balneário Pinhal		Balneário Pinhal/RS						
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
ago-21	Sim	Porto Alegre / RS	GARAGEM DE VEÍCULOS DA SMEC	29,79%				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/11/21	Parcela 1 dez/21	Parcela 2 jan/22	Parcela 3 fev/22	Parcela 4 mar/22	Parcela 5 abr/22	Parcela 6 mai/22	Parcela 7 jun/22	Parcela 8 jul/22
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE			Parcela (%)	23,32%	27,84%	27,04%	21,79%				
			Parcela (R\$)	68.718,35	82.059,19	79.701,18	64.230,55				
			Acumulado (%)	23,32%	51,16%	78,21%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	68.718,35	150.777,54	230.478,72	294.709,27				
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.356,64	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	5.356,64							
2.	CERCAMENTO	219.227,05	Parcela (%)	100,00%	27,63%	27,63%	21,06%				
			Acumulado (%)	23,67%	51,31%	78,94%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	51.893,98	112.477,23	173.060,48	219.227,05				
2.1.	FUNDAÇÃO	51.893,98	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	51.893,98							
2.2.	PRÉ MOLDADOS	151.458,12	Parcela (%)	0,00%	40,00%	40,00%	20,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	40,00%	80,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	60.583,25	121.166,50	151.458,12				
2.3.	PORTÕES	15.874,95	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	15.874,95				
3.	ÁREA DE CONVIVÊNCIA	70.125,58	Parcela (%)	16,35%	30,62%	27,26%	25,76%				
			Acumulado (%)	16,35%	46,98%	74,24%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	11.467,73	32.943,67	52.061,60	70.125,58				
3.1.	FUNDAÇÃO	5.984,91	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	5.984,91							
3.2.	IMPERMEABILIZAÇÃO	615,63	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	615,63							
3.3.	SUPRAESTRUTURA	4.867,19	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	4.867,19							
3.4.	PAREDES	8.983,41	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	8.983,41						
3.5.	REVESTIMENTOS	7.904,36	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	7.904,36						
3.6.	PISO	4.588,17	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	4.588,17						
3.7.	TELHADO	5.941,66	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					

I											
Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/11/21	Parcela 1 dez/21	Parcela 2 jan/22	Parcela 3 fev/22	Parcela 4 mar/22	Parcela 5 abr/22	Parcela 6 mai/22	Parcela 7 jun/22	Parcela 8 jul/22
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	5.941,66					
3.8.	FORRO	2.736,33	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	2.736,33					
3.9.	ESQUADRIAS	6.904,78	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	6.904,78					
3.10.	PINTURA	3.858,36	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	3.858,36				
3.11.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	14.661,44	Parcela (%)	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	20,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	2.932,29	14.661,44				
3.12.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3.014,36	Parcela (%)	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	20,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	602,87	3.014,36				
3.13.	SERVIÇOS FINAIS	64,98	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	64,98				

Local

18 de novembro de 2021

Data

Nome: Raul Dariva Maggi

Título: Engenheiro Civil

CREA/CAU RS172453

ART/RRT: