



Estado do Rio Grande do Sul
Poder Executivo do Balneário Pinhal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Departamento de Planejamento
"Uma Praia de Todos"

Obra: CALÇADAS DA RUA LUCIANA DE ABREU

Local: Rua Luciana de Abreu

Área de intervenção: 279,30 m²

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Calçada Total

ITEM	DESCRIÇÃO	R\$ COM BDI	30 DIAS	
		TOTAL	%	R\$
1	REMOÇÃO			
1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	2.307,31	100%	2.307,31
SUBTOTAL		2.307,31	100%	2.307,31
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES			
2.1	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	286,44	100%	286,44
2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	196,98	100%	196,98
SUBTOTAL		483,42	100%	483,42
3	PASSEIOS			
3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	193,64	100%	193,64
3.2	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, AF_08/2017 ESPESSURA DE 5 cm	1.405,04	100%	1.405,04
3.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016, ESPESSURA DE 6 cm	7.488,16	100%	7.488,16
3.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	2.531,96	100%	2.531,96
SUBTOTAL		11.618,80	100%	11.618,80
TOTAL		14.409,53	100%	14.409,53

BALNEÁRIO PINHAL, 17 DE JUNHO DE 2021

RAUL DARIVA MAGGI
 ENGENHEIRO CIVIL CREA RS172453